3242

SPRAWOZDANIE

KOMITETU ODBUDOWY

I FUNDUSZÓW SUKIENNIC.



ARCHIWUM MIASTA KRAKOWA

KRAKÓW.
NAKŁADEM GMINY MIASTA KRAKOWA.
DRUK W. KORNECKIEGO.
1881.

M. KRAKOWA

Ostatnie, a z kolei 7 przedstawienie o postępie odbudowy Sukiennic wykazało Świetnéj Radzie po dzień 29 Września 1879 r. wydatek złr. 378290 ct. 58. Świetna Rada miasta przy przedłożeniu jéj kosztorysu przeznaczyła ostateczną kwotę złr. 125000 — rzeczonym kosztorysem objętą — z téj kwoty wyasygnowano złr. 60000, które gdy w chwili ówczesnego sprawozdania prawie wyczerpnięte zostały, Świetna Rada miasta na dalsze wyasygnowanie złr. 50000 przyzwoliła, resztującą zaś kwotę złr. 15000 postanowiono wyassygnować po złożeniu przez komitet ogólnego rachunku odbudowy Sukiennic.

Budynek ukończony, a resztujące około téj odbudowy roboty wynoszą złr. 77793 ct. 92. Z téj to kwoty należałoby Świetnéj Radzie zdać sprawę, gdy jednak ukończenie budynku dało również możność ukończenia wszelkich dotyczących rachunków, komitet przedkłada Świetnéj Radzie ogólne zestawienie z którego powziąść można:

I. Jak wielki i z jakiego rodzaju kwot składał się fundusz na Sukiennice przeznaczony;
II. ile wynosiły wydatki niedotyczące budowy;
III. ile kosztowała wyłącznie tegoż odbudowa pod kierunkiem p. Prylińskiego;
IV. ile w całości budynek ten kosztuje:

I. Ogólne fundusze Sukiennic.

	Złr.	ct.	Złr.	ct.
1. Wedle uchwały Rady z dnia 8 Czerwca 1867 r. przelano z depozytów miejskich na fundusz Sukiennic w papierach			16398	73
przelano z depozytów miejskich na fundusz Sukiennic w gotówce			174	—
2. Fundusz Węgielnicą zwany, w gotowiźnie . .			52	03
„ „ „ w obligacyi . . .			52	50
3. Ze składek, w gotowiźnie	15142	71		
„ „ w obligacyi	500	—	15642	71
4. Ze sprzedaży starego materyału			1044	08
5. Kapitał hypoteczny złożony przez Helcla . . .			200	—
6. Z procentów od obligacyi i kapitałów			20641	03½
7. Z czynszów pobranych z dawnych Sukiennic .			44599	35
8. Zaległe procenta i czynsze			341	20
9. Subwencya rządowa	20000	—		
„ krajowa	30000	—	50000	—
10. Z funduszu pożyczkowego:				
uchwałą Rady 2 Sierpnia 1875 r., I zaliczka	145000	—		
„ „ 16 Maja 1878 r., II „	136000	—		
„ „ 15 Maja 1879 r., III „	60000	—		
„ „ 16 Paździer. 1879 r., IV „	50000	—		
mająca wpłynąć reszta do złr. 125000	15000	—	406000	—
Razem wszelkie fundusze Sukiennic wynoszą . . .		.	555145	63½

II. Wydatki dotyczące Sukiennic a nie budowy tychże.

	Złr.	ct.	Złr.	ct.
1. Zakupno sklepów 33.175 złr. 97 ct. kramów 24.413 złr. 18½ ct.			57589	14½
2. Za plany Plattera złr. 6251 ct. 68, Rudzkiego złr. 500			6751	68
3. Budowa dachu wedle planu Platera: roboty murarskie złr. 2672 ct. 48½, ciesielskie złr. 4464, kowalskie i ślusarskie złr. 3026 ct. 70, blacharskie złr. 3925 ct. 42			14088	60½
4. Różnica na papierach wartościowych względem gotówki			3353	04
5. Wypłacone procenta od kapitałów hypotecznych			58	23
6. Zwrot kapitału hypotecznego			12	—
7. Wydatki prawne i biurowe: pomoc biurowa złr. 72 ct. 40, rysunki i fotografie złr. 110, druki i introligator złr. 191 ct. 80, inseraty i portorya złr. 122 ct. 81, stemple i koszta prawne złr. 912 ct. 91½			1409	92½
8. Wydatki na utrzymanie i oświetlenie budynku			2247	01
9. Podatki i ekwiwalent			11906	07
10. Wynagrodzenia urzędników magistratu			260	—
11. Koszta podróży: Ferstla złr. 369 ct. 76, Platera złr. 200, urzęd. Magistr. złr. 60			629	76
12. Wydatki przygodne			93	02½
Zatem wydano przed budową . .			98400	49
Oprócz tego wydano w czasie budowy kwoty do budowy nienależące, a mianowicie:				
13. Reszta do zakupna dawnych sklepów	371	29		
Procenta od kapitałów zabezpieczonych na dawnych sklepach w Sukiennicach	18	75		
Podatki i ekwiwalent	1115	41		
Assekuracya	268	06		
Pokostowanie okien dachowych Plattera . . .	314	63	2088	14
Zniesienie	. . .	.	100488	63

	Złr.	ct.	Złr.	ct.
Przeniesienie	. . .	.	100488	63
14. Koszta z powodu uroczystości otwarcia Sukiennic, a mianowicie:				
Za wypalony gaz w czasie uroczystości . . .	861	66		
Monety i wieniec laurowy do gałki szczytowéj .	72	97½	934	63½
Zatem wydatki niedotyczące budowy Sukiennic wynoszą	. . .	.	101423	26½

III. Wydatki na odbudowę Sukiennic,

rozpoczętą przez pana Prylińskiego w roku 1876 a ukończoną z końcem r. 1879.

	Złr.	ct.	Złr.	ct.
1. Tytułem premii za plany wypłacono:				
a) P. Prylińskiemu w myśl kontraktu	4000	—		
b) P. Zarembie architektowi	300	—	4300	—
2. Wypłacone p. Prylińskiemu wedle kontraktu . .			20999	89
3. Materyały budowlane:				
Wapno zwyczajne	6363	29		
Wapno kufsteinskie	5496	82		
Cement grodziecki	11199	87		
Gyps palony	67	70		
Piasek	2668	97		
Kamień łamany	854	15		
Cegła schoenowska	38802	15½		
Cegły puste, dreny i dachówki	3875	80	69328	75½
4. Roboty przygotowawcze do budowy:				
Studnia	129	80		
Wielkie rusztowanie	1984	33		
Rusztowania od ulicy Brackiéj i św. Jana . .	878	89½		
Stemplowanie sklepienia w halli	1040	65		
Różne wstępne roboty z materyałem	1864	76½	5898	44
Zniesienie	. . .	.	100527	08½

	Złr.	ct.	Złr.	ct.
Przeniesienie	. . .	.	100527	8½
5. Roboty murarskie i grabarskie			101087	54
6. Wywóz ziemi i rumowiska			3086	17½
7. Roboty rzeźbiarskie i kamieniarskie			75898	77
8. „ ciesielskie			22896	21
9. „ stolarskie			15901	40
10. Belkowanie żelazne (tregery)			6497	70
11. Bramy żelazne wzorzyste			3009	12
12. Roboty kowalskie i ślusarskie			23122	35
13. „ blacharskie			9722	73
14. „ kotlarskie			3413	06
15. Urządzenie ogrzania centralnego			8058	23
16. Roboty kaflarskie			240	—
17. Asfaltowanie			8588	47
18. Pokrycie terasów			1227	88
19. Roboty szklarskie			6167	61
20. „ brukarskie			83	65
21. „ pokostnicze i malarskie			3712	84
22. „ sztukadorskie			1950	36
23. „ pozłotnicze			507	76
24. „ dekoracyjne			391	50
25. Rozprowadzenie rur do oświetlenia gazem . .			6047	83
26. Latarnie w podcieniach i kotwice w halli . .			5067	60
27. Pająki i kandelabry w przedsionku i schodach			963	64
28. Budowa głównych schodów granitowych . . .			4350	32
29. Kanalizacya i wychodki			5255	08
30. Koszta budowy kramów w halli			13318	—
31. Różne wydatki:				
Pokrycie na zimę dachem prowizorycznym . .	500	—		
Koszta osuszania gmachu	325	—		
„ oświetlenia gazem w czasie budowy .	182	90		
Nagrody i poczesne dla podmajstrzych . , .	250	—		
Dyety członków technicznych	4880	—		
Urządzenie lokalu na biuro	106	20		
Stemple	116	40		
Zniesienie	. . .	.	431092	91

		Złr.	ct.	Złr.	ct.
	Przeniesienie	. . .	.	431092	91
	Inseraty	16	—		
	Druki i introligator	192	88		
	Koszta podróży p. Moraczewskiego do Wiednia	100	—		
	Różne inne drobne wydatki	1126	19	7795	57
32.	Zasługi stróżów i palacza			2107	94
33.	Wydatki przygodne			36	92
	Wypłacono na budowę razem			441033	34
	Do powyższéj kwoty dodać należy jeszcze zaległości mające być wypłacone:				
a)	P. Prylińskiemu reszta należytości wedle kontraktu	6000	11		
b)	Reszta należytości do roboty murarkiej . .	4443	56		
c)	„ „ do roboty kamieniarskiéj .	3649	12		
d)	„ „ „ „ stolarskiej . .	100	—		
e)	„ „ za pokrycie terasów . .	268	03		
f)	„ „ za roboty szklarskie . .	3	08		
g)	„ „ „ „ pokostnicze .	11	20		
h)	„ „ za zaprowadzenie rur gazowych	10	29		
i)	„ „ za latarnie zewnętrzne .	126	40		
k)	„ „ dyet technicznych do końca 1880 r.	315	—		
		14926	79		
	Za stare wapno szpitalowi ś. Łazarza . złr. 15·18				
	Zaległe diety Nitscha . . . . . „ 60·—				
	Bazesowi . . . . . „ 49·19	124	37	15051	16
	Razem	. . .	.	456084	50

Wydano zatem: Na budowę wyłącznie . . . . . złr. 456.084 ct. 50
a na zakupno sklepów, kramów i inne poprzednie „ 101.423 „ 26½
Czyli razem wydano . . . złr. 557.145 ct. 76½
A że wszystkie dochody Sukiennic wynoszą . „ 555.145 „ 63½
wydano więc na Sukiennice więcej o . . . złr. 2.362 ct 13
które nienaruszając innych funduszów gminy,
z bieżących dochodów Sukiennic uzupełnione być mogą.

Dokładnem przejrzeniem i weryfikacyą szczegółowych rachunków odbudowy Sukiennic, jak również niniejszego zestawienia ogólnego, zajął się Komitet przy czynnej pomocy Członków technicznych, jak i buchalteryi miejskiéj, tak, że na trzy ręce wygotowane rachunki, to jest przez p. nadinżyniera Serkowskiego, architekta Beima i p. Witowskiego, są w zupełności zgodne.

Kraków d. 1 stycznia 1881 r.

Sprawozdawca
K. Wentzl.

Przewodniczący w komitecie odbudowy Sukiennic
Dr Zyblikiewicz.